設　計　概　要

工　事　名	総合流域防災（河川）工事（大里川R8-1工区）
工事場所	大里川　いちき串木野市大里地内

（ 今回 ）	（ 前回 ）
橋梁上部工　L=69.3m	
形　　式　ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式PC2径間単純ﾊﾞｲﾌﾟﾚ桁橋	

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事　務　所　名	鹿児島・建設部
設　計　書　名	実施設計書
事　　業　　名	河川課主管　公共　総合流域防災
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A　公共
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	16　鹿児島⑥（旧市来町）
単 価 適 用 日	０　令和　８年１０月　１日

積算条件／諸経費情報	【 当　世　代 】	【 前　世　代 】
前払率（%）	４０ %	
工種	０５　ＰＣ橋	
施工地域	０６　一般影響有り(2)その他	
現場環境改善費	０２　計上有り（市街地以外）	
消費税税率	０４　消費税税率：１０%	
契約保証	０１　金銭的保証を要す	
港漁海上輸送補正	０１　補正無	
週休２日補正	０１　補正なし	

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					X1000
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋 上部 レベル１		式			Y2T000000
PC橋工 レベル２		式			Y2T0B0000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工 レベル３		式			Y2T0B0B00
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作		式			Y2T0B0B01
＊共通仮設費調整データ＊					#0040
外桁(ｾｸﾞﾒﾝﾄﾊﾞｲﾌﾟﾚ桁) 主桁(A1-P1径間)・5分割 L=35.380m,t=63.32t	2	本			F0001　0
中桁(ｾｸﾞﾒﾝﾄﾊﾞｲﾌﾟﾚ桁) 主桁(A1-P1径間)・5分割 L=35.380m,t=62.75t	8	本			F0002　0
外桁(ｾｸﾞﾒﾝﾄﾊﾞｲﾌﾟﾚ桁) 主桁(P1-A2径間)・5分割 L=33.372m,t=60.25t	2	本			F0003　0

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
中桁(ｾｸﾞﾒﾝﾄﾊﾞｲﾌﾟﾚ桁) 主桁(P1-A2径間)・5分割 L=33.372m,t=59.70t	8	本			F0004　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工 レベル３		式			Y2T0B0G00
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立		式			Y2T0B0G01
セグメント桁組立工（A1～P1間） ﾊﾞｲﾌﾟﾚ工法・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 ５分割 橋梁架設工事の積算P3-141～142	10	本			V0300　0　＊ 施工内訳0-0001号表
セグメント桁組立工（P1～A2間） ﾊﾞｲﾌﾟﾚ工法・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 ５分割 橋梁架設工事の積算P3-141～142	10	本			V0310　0　＊ 施工内訳0-0002号表
機械経費 ﾊﾞｲﾌﾟﾚ工法・5分割・桁本数20本 最大ｾｸﾞﾒﾝﾄ質量12.9t/BL 橋梁架設工事の積算P3-141～142	1	工事			V0320　0　＊ 施工内訳0-0003号表
支承工 レベル３		式			Y2T0B0L00
ｺﾞﾑ支承		式			Y2T0B0L01
ゴム支承据付工（ＰＣ橋架設工） Ｂタイプ 無収縮モルタルを含む	1	式			S3871　0　＊ A=3,D=40,E=2.32,F=1 施工内訳0-0004号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ゴム支承（Ａ１固定用） CRB-z　φ240×52	10	基			F0020　0
ゴム支承（Ｐ１可動用） CRB-z　φ240×52	10	基			F0030　0
ゴム支承（Ｐ１固定用） CRB-z　φ240×52	10	基			F0040　0
ゴム支承（Ａ２可動用） CRB-z　φ240×52	10	基			F0050　0
架設工（架設桁架設） レベル３		式			Y2T0B0V00
(桁架設)		式			Y2T0B0V01
ガーダー工法架設工 ＰＣ桁 軌道延長80m	1	式			V3826　0　＊ 施工内訳0-0006号表
床版・横組工 レベル３		式			Y2T0B1000
鉄筋		式			Y2T0B1001

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
♪鉄筋加工組立（横組工） 異形鉄筋　１３㎜　ＳＤ３４５ A1～P1間	1.05	t			S3842　0　＊ A=2,B=2,C=1,D=1 施工内訳0-0019号表
ねじ切り加工費 D13	32	本			F0070　0
♪鉄筋加工組立（横組工） 異形鉄筋　１３㎜　ＳＤ３４５ P1～A2間	1	t			S3842　0　＊ A=2,B=2,C=1,D=1 施工内訳0-0020号表
ねじ切り加工費 D13	32	本			F0070　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ		式			Y2T0B1006
♪コンクリート工 ＰＣ橋（横組工）　ポンプ車配管打設 ３０－１２－２０（早強）A1～P1間	13	m3			S3843　0　＊ A=2,B=3,D=1,E=3,F=5.4,H=1 施工内訳0-0021号表
♪コンクリート工 ＰＣ橋（横組工）　ポンプ車配管打設 ３０－１２－２０（早強）P1～A2間	13	m3			S3843　0　＊ A=2,B=3,D=1,E=3,F=3.4,H=1 施工内訳0-0025号表
PCｹｰﾌﾞﾙ		式			Y2T0B100B
♪ＰＣ工ケーブル ポストテンション桁 A1～P1間	728	m			S3848　0　＊ A=2,B=5,C=165.2,D=1 施工内訳0-0028号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
♪ＰＣ工ケーブル ポストテンション桁 P1～A2間	731	m			S3848　0　＊ A=2,B=5,C=165.2,D=1 施工内訳0-0029号表
緊張		式			Y2T0B100G
♪緊張工 ４０ｔ型　（１Ｓ１７．８） A1-P1間	78	ｹｰﾌﾞﾙ			S3850　0　＊ A=2,B=1,E=1 施工内訳0-0030号表
♪緊張工 ４０ｔ型　（１Ｓ１７．８） P1-A2間	74	ｹｰﾌﾞﾙ			S3850　0　＊ A=2,B=1,E=1 施工内訳0-0031号表
機械器具損料（横組工） A1-P1間	1	式			S3855　0　＊ A=2,B=1,C=78,D=1 施工内訳0-0032号表
機械器具損料（横組工） P1-A2間	1	式			S3855　0　＊ A=2,B=1,C=74,D=1 施工内訳0-0033号表
足場		式			Y2T0B100L
足場工 A1-P1間 桁下足場（ポステン桁（1.1≦Ｈ＜1.5）） 両側朝顔　橋面積３６２．６４５㎡	1	式			S3853　0　＊ A=2,B=1,C=35.38,D=10.25,G=4,H=220,I=271,J=1 施工内訳0-0034号表
足場工 P1-A2間 桁下足場（ポステン桁（1.1≦Ｈ＜1.5）） 両側朝顔　橋面積３４２．０６３㎡	1	式			S3853　0　＊ A=2,B=1,C=33.372,D=10.25,G=4,H=220,I=271,J=1 施工内訳0-0035号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
足場工（A1） 橋台・橋脚回り足場ブラケット工 足場総延長１０．５ｍ	1	式			S3853　0　＊ A=5,E=10.5,G=2.5,H=151,I=220,J=1 施工内訳0-0036号表
足場工（P1） 橋台・橋脚回り足場ブラケット工 足場総延長２５．６ｍ	1	式			S3853　0　＊ A=5,E=25.6,G=2.5,H=151,I=220,J=1 施工内訳0-0037号表
足場工（A2） 橋台・橋脚回り足場ブラケット工 足場総延長１０．３ｍ	1	式			S3853　0　＊ A=5,E=10.3,G=2.5,H=151,I=220,J=1 施工内訳0-0038号表
足場工（地覆足場）	139	m			V3853　0　＊ 施工内訳0-0039号表
防護		式			Y2T0B100Q
ワイヤーブリッジ防護工 設置・撤去・賃料 橋面積７１０㎡ 供用月数Ｎ＝３．５箇月	1	箇所			S3573　0　＊ A=1,B=3.5,C=710,D=1 施工内訳0-0040号表
張出し床版工 レベル３		式			Y2T0B1000
鉄筋		式			Y2T0B1001
鉄筋工　加工・組立（橋梁用床板） Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５	0.45	t			S1460　0　＊ A=2,B=2,C=2,D=2,F=1,G=1 施工内訳0-0041号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ねじ切り加工費 D13	182	本			F0070　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ		式			Y2T0B1006
無筋・鉄筋構造物人力打設 24-12-20(普通)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	5	m3			SQ102　0　＊ A=1,B=1,C=4,D=14,E=1,G=1,H=2,J=2,L=1,M=1 施工内訳0-0044号表
型枠		式			Y2T0B100Q
一般型枠 鉄筋･無筋構造物	37	㎡			SQZ104　0　＊ A=1,B=1,C=1 施工内訳0-0045号表
橋梁付属物工 レベル２		式			Y2T1F0000
伸縮装置工 レベル３		式			Y2T1F0100
ｺﾞﾑ製伸縮装置		式			Y2T1F0101
伸縮装置設置工（A1）	9.3	m			V0250　0　＊ 施工内訳0-0046号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
伸縮装置材料費（A1）	1	式			V0251　0　＊ 施工内訳0-0047号表
伸縮装置設置工（P1・A2）	18.3	m			V0260　0　＊ 施工内訳0-0048号表
伸縮装置材料費（P1）	1	式			V0261　0　＊ 施工内訳0-0049号表
伸縮装置材料費（A2）	1	式			V0262　0　＊ 施工内訳0-0050号表
地覆部・縦目地止水処理材設置工	8	ヶ所			V0220　0　＊ 施工内訳0-0051号表
カバープレート設置工	7	ヶ所			V0230　0　＊ 施工内訳0-0052号表
導水管設置工	4	ヶ所			V0240　0　＊ 施工内訳0-0053号表
排水装置工 レベル３		式			Y2T1F0600
排水桝		式			Y2T1F0601

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水桝 排水桝B 20kg/個未満	14	箇所			SQ175　0　＊ A=2,B=,C=1 施工内訳0-0054号表
排水管		式			Y2T1F0606
角型排水管設置工 取付金具設置含む	27	m			V0150　0　＊ 施工内訳0-0055号表
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 足場無し	14	本			SQ205　0　＊ A=1,B=,C=1 施工内訳0-0056号表
角型排水管材料費	1	式			V0151　0　＊ 施工内訳0-0057号表
地覆工 レベル３		式			Y2T1F0B00
場所打地覆		式			Y2T1F0B01
地覆工 24-12-20(普通) A1～P1間	1	式			S3705　0　＊ A=1,B=19,C=2,D=1,E=1,F=5,G=110,H=0,I=1.17,J=0,K=2,O=2,Q=1,S=1 施工内訳0-0058号表
目地板 30m2未満 瀝青質　t=10mm	0.5	㎡			SQ092　0　＊ A=1,B=2,D=1 施工内訳0-0062号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
シール材					SQZ489　0　＊
					A=1
シール材（材料費）含まず	3	m			施工内訳0-0063号表
注入目地材					F0090　0
シール材					
	0.8	L			
注入目地材					F0100　0
バックアップ材					
	0.8	L			
Vカット目地工					V0020　0　＊
注入目地材・シール材 t=20mm					
A1～P1間					
	17	m			施工内訳0-0064号表
地覆工					S3705　0　＊
24-12-20(普通)					A=1,B=16,C=2,D=1,E=1,F=5,G=100,H=0,I=1.07,J=0,K=2,O=2,Q=1,S=1
P1～A2間					
	1	式			施工内訳0-0065号表
目地板					SQ092　0　＊
30m2未満					A=1,B=2,D=1
瀝青質　t=10mm					
	0.5	㎡			施工内訳0-0062号表
シール材					SQZ489　0　＊
					A=1
シール材（材料費）含まず	3	m			施工内訳0-0063号表
注入目地材					F0090　0
シール材					
	0.8	L			
注入目地材					F0100　0
バックアップ材					
	0.8	L			

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
Vカット目地工 注入目地材・シール材 t=20mm A1～P1間	16	m			V0020　0　＊ 施工内訳0-0064号表
銘板工 レベル３		式			Y2T1F0V00
銘板		式			Y2T1F0V01
橋名板等取付 200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)	1	枚			SQ176　0　＊ A=3,C=1 施工内訳0-0066号表
落橋防止工 レベル３		式			Y2T1F0100
A1		式			Y2T1F0101
落橋防止装置取付工（ケーブルによる連結）	4	組			V0040　0　＊ 施工内訳0-0067号表
アンカーボルト型枠部設置工 上部工ブラケット用アンカーボルトD51 木製型枠 8孔×4基	32	箇所			V0050　0　＊ 施工内訳0-0068号表
♪支承モルタル（無収縮）	10.2	m３			S3870　0　＊ A=1 施工内訳0-0005号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
無収縮モルタル工 練り混ぜ及び打設作業 型枠費含む	10.2	m３			V0060　0　＊ 施工内訳0-0069号表
芯出し調整工（コンクリート面用）	2.2	m２			V0070　0　＊ 施工内訳0-0070号表
コンクリート削孔（電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ） ｱﾝｶｰ材径 43mmを超え54mm以下 削孔深 1000mmを超え1300mm以下	32	孔			SQ361　0　＊ A=5,B=3,D=1,E=1 施工内訳0-0071号表
アンカー 適用ｱﾝｶｰ材径40mmを超え55mm以下 削孔方向：横方向	32	本			SQZ364　0　＊ A=3,B=1,C=1 施工内訳0-0072号表
注入材（材料費） Ａ１	32	本			V0090　0　＊ 施工内訳0-0073号表
チッピング工（ブラケット設置部）	6.2	m２			V0110　0　＊ 施工内訳0-0074号表
不陸修正工 エポキシ樹脂パテ ブラケット背面部	6.2	m２			V0120　0　＊ 施工内訳0-0075号表
落橋防止装置 A1橋台 F220TDU L=3.041m	4	組			F0460　0
落橋防止装置 上部工ブラケット A1橋台 アンカーボルト含む	4	組			F0500　0

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
落橋防止装置 下部工ブラケット A1橋台 アンカーボルト含む	4	組			F0510　0
P１（Ａ１側）		式			Y2T1F0101
落橋防止装置取付工（ケーブルによる連結）	4	組			V0040　0　＊ 施工内訳0-0067号表
アンカーボルト型枠部設置工 上部工ブラケット用アンカーボルトD51 木製型枠 8孔×4基	32	箇所			V0050　0　＊ 施工内訳0-0068号表
♪支承モルタル（無収縮）	8	ｍ３			S3870　0　＊ A=1 施工内訳0-0005号表
無収縮モルタル工 練り混ぜ及び打設作業 型枠費含む	8	ｍ３			V0060　0　＊ 施工内訳0-0069号表
チッピング工（ブラケット設置部）	5.9	ｍ２			V0110　0　＊ 施工内訳0-0074号表
不陸修正工 エポキシ樹脂パテ ブラケット背面部	5.9	ｍ２			V0120　0　＊ 施工内訳0-0075号表
落橋防止装置 P1橋脚 F190TDU L=2.638m	4	組			F0470　0

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
落橋防止装置 上部工ブラケット 起点側 P1橋脚 アンカーボルト含む	4	組			F0520　0
落橋防止装置 下部工ブラケット 起点側 P1橋脚 アンカーボルト含まず	4	組			F0530　0
P1 （A2側）		式			Y2T1F0101
落橋防止装置取付工（ケーブルによる連結）	4	組			V0040　0　＊ 施工内訳0-0067号表
アンカーボルト型枠部設置工 上部工ブラケット用アンカーボルトD51 木製型枠 8孔×4基	32	箇所			V0050　0　＊ 施工内訳0-0068号表
♪支承モルタル（無収縮）	8.4	m３			S3870　0　＊ A=1 施工内訳0-0005号表
無収縮モルタル工 練り混ぜ及び打設作業 型枠費含む	8.4	m３			V0060　0　＊ 施工内訳0-0069号表
チッピング工（ブラケット設置部）	6.1	m２			V0110　0　＊ 施工内訳0-0074号表
不陸修正工 エポキシ樹脂パテ ブラケット背面部	6.1	m２			V0120　0　＊ 施工内訳0-0075号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
落橋防止装置 P1橋脚 F190TDU L=3.149m	4	組			F0480　0
落橋防止装置 上部工ブラケット 終点側 P1橋脚 アンカーボルト含む	4	組			F0540　0
落橋防止装置 下部工ブラケット 終点側 P1橋脚 アンカーボルト含まず	4	組			F0550　0
A2		式			Y2T1F0101
落橋防止装置取付工（ケーブルによる連結）	4	組			V0040　0　＊ 施工内訳0-0067号表
アンカーボルト型枠部設置工 上部工ブラケット用アンカーボルトD51 木製型枠 8孔×4基	32	箇所			V0050　0　＊ 施工内訳0-0068号表
♪支承モルタル（無収縮）	7.7	ｍ３			S3870　0　＊ A=1 施工内訳0-0005号表
無収縮モルタル工 練り混ぜ及び打設作業 型枠費含む	7.7	ｍ３			V0060　0　＊ 施工内訳0-0069号表
芯出し調整工（コンクリート面用）	2	ｍ２			V0070　0　＊ 施工内訳0-0070号表

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート削孔（電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ） ｱﾝｶｰ材径 43mmを超え54mm以下 削孔深 1000mmを超え1300mm以下	24	孔			SQ361　0　＊ A=5,B=3,D=1,E=1 施工内訳0-0071号表
アンカー 適用ｱﾝｶｰ材径40mmを超え55mm以下 削孔方向：横方向	24	本			SQZ364　0　＊ A=3,B=1,C=1 施工内訳0-0072号表
注入材（材料費） Ａ２	24	本			V0100　0　＊ 施工内訳0-0076号表
チッピング工（ブラケット設置部）	6.1	ｍ２			V0110　0　＊ 施工内訳0-0074号表
不陸修正工 エポキシ樹脂パテ ブラケット背面部	6.1	ｍ２			V0120　0　＊ 施工内訳0-0075号表
落橋防止装置 A2橋台 F190TDU L=2.824m	4	組			F0490　0
落橋防止装置 上部工ブラケット A2橋台 アンカーボルト含む	4	組			F0560　0
落橋防止装置 下部工ブラケット A2橋台 アンカーボルト含む	4	組			F0570　0
防水工 レベル３		式			Y2T1F0Q00

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋面防水工		式			Y2T1F0Q01
排水管設置工（VP40）	45	m			V0030　0　＊ 施工内訳0-0077号表
排水管材料費（VP40）	1	式			V0031　0　＊ 施工内訳0-0078号表
親柱工 レベル３		式			Y2T1F0Q00
親柱Ａタイプ（A1-P1間）		式			Y2T1F0Q01
親柱工	1	基			S3725　0　＊ A=1,B=5,C=0.2,D=2,E=0.02,F=0,G=2,I=2,L=3,N=2,O=1,Q=1 施工内訳0-0079号表
親柱Ｂタイプ（P1-A2間）		式			Y2T1F0Q01
親柱工	1	基			S3725　0　＊ A=1,B=5,C=0.2,D=2,E=0.02,F=0,G=2,I=2,L=3,N=2,O=1,Q=1 施工内訳0-0079号表
親柱Ｃタイプ（A1-P1間）		式			Y2T1F0Q01

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
親柱工	1	基			S3725　0　＊ A=1,B=5,C=0.1,D=1,E=0.02,F=0,G=2,I=2,L=3,N=2,O=1,Q=1 施工内訳0-0082号表
親柱Ｄタイプ（P1-A2間）		式			Y2T1F0Q01
親柱工	1	基			S3725　0　＊ A=1,B=5,C=0.1,D=1,E=0.02,F=0,G=2,I=2,L=3,N=2,O=1,Q=1 施工内訳0-0082号表
橋梁下部 レベル１		式			Y2Y000000
橋台工 レベル２		式			Y2Y0L0000
橋台躯体工 レベル３		式			Y2Y0L1000
ｺﾝｸﾘｰﾄ		式			Y2Y0L100B
無筋・鉄筋構造物人力打設 24-12-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	1	m3			SQ102　0　＊ A=1,B=1,C=4,D=14,E=2,G=1,H=2,J=2,L=1,M=1 施工内訳0-0083号表
型枠		式			Y2Y0L100L

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
一般型枠 鉄筋･無筋構造物	7	㎡			SQZ104　0　＊ A=1,B=1,C=1 施工内訳0-0045号表
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費		式			Z0006
鉄筋探査工（報告書作成費用含む）	2.2	ｍ２			V0080　0　＊ 施工内訳0-0084号表
鉄筋探査工（報告書作成費用含む）	2	ｍ２			V0080　0　＊ 施工内訳0-0084号表
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費（ 率分）		式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場管理費		式			
＊＊現場管理費計＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額		式			
＊＊請負工事費＊＊					

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
工事価格計					
消費税相当額計		式			
請負工事費計					

セグメント桁組立工（A1～P1間）　V0300

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

ﾊﾞｲﾌﾟﾚ工法・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁　５分割　橋梁架設工事の積算P3-141～142　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	3.9	人			R2400 1
橋りょう特殊工	15.2	人			R2200 1
普通作業員	11.7	人			R0200 1
PC鋼より線 2200kN型 12S12.7B SWPR7B 12.7mm	1,695.3	kg			F0010
諸雑費	20	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	本			

施 工 内 訳 表

セグメント桁組立工（P1～A2間）　V0310　施工内訳0-0002号表

ﾊﾞｲﾌﾟﾚ工法・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁　５分割　橋梁架設工事の積算P3-141～142　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	3.9	人			R2400 1
橋りょう特殊工	15.2	人			R2200 1
普通作業員	11.7	人			R0200 1
PC鋼より線 2200kN型 12S12.7B SWPR7B 12.7mm	1,599.6	kg			F0010
諸雑費	20	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	本			

施 工 内 訳 表

機械経費　V0320　施工内訳0-0003号表

ﾊﾞｲﾌﾟﾚ工法・5分割・桁本数20本　最大ｾｸﾞﾒﾝﾄ質量12.9t/BL　橋梁架設工事の積算P3-141～142　工事　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，５０ｔ吊	22	日			T0399
緊張ジャッキ・ポンプ損料：２２５ｔ型 マルチストランド：１２Ｓ１２．７Ｂ	136	供用日			M9010
圧縮鋼棒用ジャッキ・ポンプ損料 φ32用	68	組			F1200
圧縮鋼棒用ジャッキ・ポンプ損料 φ26用	68	組			F1201
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	工事			

施 工 内 訳 表

ゴム支承据付工（ＰＣ橋架設工）　S3871　施工内訳0-0004号表
Ｂタイプ　無収縮モルタルを含む　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
♪支承モルタル（無収縮）	2.32	ｍ３			S3870　施工内訳0-0005号表
橋りょう世話役	13.3	人			R2400　1
橋りょう特殊工	26.7	人			R2200　1
普通作業員	26.7	人			R0200　1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	13.3	日			T0405
諸雑費	1.00	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=3　Ｂタイプ E=2.32　モルタル数量（ｍ３）			D=40　支承数又は据付ｍ数 F=1　Ⅳ-7-⑨-15		

♪支承モルタル（無収縮）　S3870

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ	1,875	kg			T0809
水	338.00	L			無代
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｍ３			
A=1　Ⅳ-7-⑨-13					

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

ガーダー工法架設工　　V3826

ＰＣ桁　　軌道延長80ｍ　　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考	
♪主桁架設工(A1-P1径間) ＰＣ桁　８５ｔ／日 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 支間20m以上35m未満	628.6	t			V3827	施工内訳0-0007号表
♪主桁架設工(P1-A2径間) ＰＣ桁　８５ｔ／日 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 支間20m以上35m未満	598.1	t			V38271	施工内訳0-0008号表
♪架設機械据付解体工 支間30m以上35m未満 架設桁横移動含む	1	式			V3828	施工内訳0-0009号表
♪架設機械移動工 支間20m以上35m未満	1	回			V3829	施工内訳0-0010号表
♪軌道布設，撤去工	80	m			V3830	施工内訳0-0011号表
軌道設備鋼材設置・撤去 主桁上軌道用Ｈ鋼枕木 H-300 L=3.5m	28	本			V38301	施工内訳0-0012号表
♪アンカー工 土中	6	箇所			V3831	施工内訳0-0016号表
アンカー工 既設構造物	6	箇所			V38311	施工内訳0-0017号表
♪架設機械器具費等	1	式			V3832	施工内訳0-0018号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式				

施 工 内 訳 表

♪主桁架設工(A1-P1径間)　V3827　施工内訳0-0007号表

ＰＣ桁　８５ｔ／日　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 支間20m以上35m未満　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	1	人			R2400
橋りょう特殊工	6	人			R2200
普通作業員	3	人			R0200
＊＊＊　合　計　＊＊＊	85	t			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			

施 工 内 訳 表

♪主桁架設工(P1-A2径間)　V38271　施工内訳0-0008号表

ＰＣ桁　８５ｔ／日　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 支間20m以上35m未満　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	1	人			R2400
橋りょう特殊工	6	人			R2200
普通作業員	3	人			R0200
＊＊＊　合　計　＊＊＊	85	t			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

♪架設機械据付解体工　V3828
支間30m以上35m未満　架設桁横移動含む　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	16	人			R2400
橋りょう特殊工	98	人			R2200
普通作業員	49.5	人			R0200
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，５０ｔ吊	9	日			T0399
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，６０ｔ吊	1	日			T0409
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

♪架設機械移動工　V3829　施工内訳0-0010号表

支間20m以上35m未満　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	2	人			R2400
橋りょう特殊工	16	人			R2200
普通作業員	9	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	回			

♪軌道布設，撤去工　　V3830

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	0.4	人			R2400
橋りょう特殊工	1.6	人			R2200
普通作業員	0.5	人			R0200
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，３５ｔ吊	0.35	日			T0406
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

軌道設備鋼材設置・撤去　V38301

主桁上軌道用H鋼枕木　H-300 L=3.5m　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
支柱受台設置撤去 設置・撤去	98	m			V38302 施工内訳0-0013号表
仮設材賃料 H300 3.5m/本	28	本			V38303 施工内訳0-0014号表
補助金具賃料 スティフナー30SJ	112	個			V38304 施工内訳0-0015号表
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	28	本			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	本			

支柱受台設置撤去　　V38302

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

設置・撤去　　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.11	人			R2500
特殊作業員	0.34	人			R0100
普通作業員	0.24	人			R0200
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.13	日			T0405
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

仮設材賃料　　V38303

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0014号表

H300 3.5m/本　　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼賃料 H-300 90日以内	16.93	t・日			F1190
H形鋼 H-300 1現場当たり　修理費及び損耗費	0.33	t			F1191
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	本			

補助金具賃料　　V38304

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0015号表

スティフナー30SJ　　個　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
スティフナージャッキ(賃料) 30SJ	52	個・日			F1192
スティフナージャッキ(基本料) 30SJ	1	個			F1193
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	個			

♪アンカー工　　V3831

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

土中　　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.3	人			R2400
橋りょう特殊工	0.4	人			R2200
普通作業員	0.8	人			R0200
枕木 2.1×0.14×0.2m	3	本			T6183
ワイヤロープ φ１６㎜	15	m			T0239
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			

アンカー工　　V38311

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

既設構造物　　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.19	人			R2400 1
橋りょう特殊工	0.52	人			R2200 1
普通作業員	0.29	人			R0200 1
諸雑費	46	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			

♪架設機械器具費等　　V3832

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
架設桁設備損料 支間35.0以下 １組桁	100	供用日			F1194　1
桁吊装置設備損料 桁質量80t １組桁	100	供用日			F1195　1
引出し設備損料 桁質量80t １組桁	100	供用日			F1197　1
軌道設備損料 37kg/級 100m当たり	70	供用日			F1199　1
諸雑費	18	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

♪鉄筋加工組立（横組工）　S3842　施工内訳0-0019号表

異形鉄筋　１３㎜　ＳＤ３４５　A1～P1間　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.8	人			R2500 1
鉄筋工	3.8	人			R1000 1
普通作業員	1.7	人			R0200 1
異形鉄筋（ＳＤ３４５） Ｄ１３㎜	1.05	t			T0673
諸雑費率	3	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=2 ＳＤ３４５ C=1 小口単価			B=2 異形鉄筋　１３㎜ D=1 Ⅳ-7-⑨-8		

鹿　児　島　県　　2026.10.22　20.22.47

施 工 内 訳 表

♪鉄筋加工組立（横組工）　S3842　施工内訳0-0020号表

異形鉄筋　１３㎜　ＳＤ３４５　P1～A2間　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.8	人			R2500 1
鉄筋工	3.8	人			R1000 1
普通作業員	1.7	人			R0200 1
異形鉄筋（ＳＤ３４５） Ｄ１３㎜	1.05	t			T0673
諸雑費率	3	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=2 ＳＤ３４５ C=1 小口単価			B=2 異形鉄筋　１３㎜ D=1 Ⅳ-7-⑨-8		

施 工 内 訳 表

♪コンクリート工　S3843　施工内訳0-0021号表

ＰＣ橋（横組工）　ポンプ車配管打設　３０－１２－２０（早強）A1～P1間　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
生コン単価（早強セメント） 強度（３０　－２０） スランプ（１２　cm）	10.5	m3			S1401　施工内訳0-0022号表
コンクリートポンプ車　運転費 配管式９０～１００	1.5	h			S0042　施工内訳0-0023号表
橋りょう世話役	2.9	人			R2400　1
特殊作業員	4.0	人			R0100　1
型わく工	9.3	人			R3300　1
普通作業員	9.1	人			R0200　1
諸雑費	6	%			#01
圧送管組立・撤去 圧送管追加距離：５．４ｍ 標準日打設量：４０ｍ３	10.00	ｍ３			S1415　施工内訳0-0024号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=2　ポンプ車配管打設 D=1　標準養生 F=5.4　圧送管の追加距離(30mを超えた距離)			B=3　３０－１２－２０（早強） E=3　ポストテンション桁（床板桁を除く） H=1　Ⅳ-7-⑨-8		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

生コン単価（早強セメント）　S1401
強度（３０　－２０）　スランプ（１２　cm）　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
生コンクリート 　３０－１２－２０（普通）	1.0	ｍ３			T0941
早強セメント補正 　３０－１２－２０	1.0	ｍ３			T0911
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=4　早強セメント C=3　スランプ（１２　cm）			B=10　強度（３０　－２０） D=1　公共単価		

コンクリートポンプ車　運転費　　S0042

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

配管式９０～１００　　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・配管式］ 圧送能力９０～１００ｍ３／ｈ	1	時間			M4266
コンクリート圧送管 径１２５ｍｍ　１ｍ当り	5.40	m時間			M4244
軽油	9.300	L			T0002
運転手（特殊）	0.14	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	h			
A=7　配管式９０～１００ C=4　潮待割増なし			B=0　当該工事供用１日当り運転時間(標準０入力)		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

圧送管組立・撤去　　S1415

圧送管追加距離：５．４ｍ　　標準日打設量：４０ｍ３　　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.06	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｍ３			
A=3　ＰＣ橋架設工(Ⅳ-7-⑨)) D=1　Ⅱ-4-①-9, Ⅱ-2-①-21, Ⅳ-7-⑨-22			B=5.4　圧送管の追加距離(30mを超えた距離)　(m)		

施 工 内 訳 表

♪コンクリート工　S3843　施工内訳0-0025号表

ＰＣ橋（横組工）　ポンプ車配管打設　３０－１２－２０（早強）P1～A2間　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
生コン単価（早強セメント） 強度（３０　－２０） スランプ（１２　cm）	10.5	m3			S1401　施工内訳0-0022号表
コンクリートポンプ車　運転費 配管式９０～１００	1.5	h			S0042　施工内訳0-0026号表
橋りょう世話役	2.9	人			R2400　1
特殊作業員	4.0	人			R0100　1
型わく工	9.3	人			R3300　1
普通作業員	9.1	人			R0200　1
諸雑費	6	%			#01
圧送管組立・撤去 圧送管追加距離：３．４ｍ 標準日打設量：４０ｍ３	10.00	ｍ３			S1415　施工内訳0-0027号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m3			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=2　ポンプ車配管打設 D=1　標準養生 F=3.4　圧送管の追加距離(30mを超えた距離)			B=3　３０－１２－２０（早強） E=3　ポストテンション桁（床板桁を除く） H=1　Ⅳ-7-⑨-8		

コンクリートポンプ車　運転費　S0042

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0026号表

配管式９０～１００　h　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・配管式］ 圧送能力９０～１００ｍ３／ｈ	1	時間			M4266
コンクリート圧送管 径１２５ｍｍ　１ｍ当り	3.40	m時間			M4244
軽油	9.300	L			T0002
運転手（特殊）	0.14	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	h			
A=7　配管式９０～１００ C=4　潮待割増なし			B=0　当該工事供用１日当り運転時間(標準０入力)		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

圧送管組立・撤去　　S1415

圧送管追加距離：３．４ｍ　　標準日打設量：４０ｍ３　　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.04	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｍ３			
A=3　ＰＣ橋架設工(Ⅳ-7-⑨)) D=1　Ⅱ-4-①-9, Ⅱ-2-①-21, Ⅳ-7-⑨-22			B=3.4　圧送管の追加距離(30mを超えた距離)　(m)		

♪ＰＣ工ケーブル　　S3848

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

ポストテンション桁　　A1～P1間　　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ１９，φ１７．８mm	173.46	kg			T6013
橋りょう世話役	0.67	人			R2400　1
橋りょう特殊工	3.10	人			R2200　1
普通作業員	1.80	人			R0200　1
諸雑費	19.00	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　ポストテンション桁 C=165.2　ＰＣケーブルの重量（kg/100m）			B=5　４０ｔ型（１Ｓ１７．８）ポステン D=1　Ⅳ-7-⑨-10		

♪ＰＣ工ケーブル　　S3848

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

ポストテンション桁　　P1～A2間　　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ１９，φ１７．８mm	173.46	kg			T6013
橋りょう世話役	0.67	人			R2400　1
橋りょう特殊工	3.10	人			R2200　1
普通作業員	1.80	人			R0200　1
諸雑費	19.00	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			
A=2　ポストテンション桁 C=165.2　ＰＣケーブルの重量（kg/100m）			B=5　４０ｔ型（１Ｓ１７．８）ポステン D=1　Ⅳ-7-⑨-10		

♪緊張工　　S3850

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

４０ｔ型　（１Ｓ１７．８）　　A1-P1間　　ｹｰﾌﾞﾙ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
アンカープレート（ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法） θ＝90°，1－Ｔ17.8mm	20	個			T6067
グリップ（ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法） 1－Ｔ17.8mm	20	個			T6072
橋りょう世話役	0.40	人			R2400　1
橋りょう特殊工	1.20	人			R2200　1
普通作業員	0.60	人			R0200　1
諸雑費	1.00	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｹｰﾌﾞﾙ			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｹｰﾌﾞﾙ			
A=2　４０ｔ型　（１Ｓ１７．８） E=1　Ⅳ-7-⑨-11			B=1　θ＝９０°		

鹿　児　島　県　　2026.10.22　20.22.47

♪緊張工　　S3850

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

４０ｔ型　（１Ｓ１７．８）　　P1-A2間　　ｹｰﾌﾞﾙ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
アンカープレート（ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法） θ＝90°，1－Ｔ17.8mm	20	個			T6067
グリップ（ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法） 1－Ｔ17.8mm	20	個			T6072
橋りょう世話役	0.40	人			R2400　1
橋りょう特殊工	1.20	人			R2200　1
普通作業員	0.60	人			R0200　1
諸雑費	1.00	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｹｰﾌﾞﾙ			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｹｰﾌﾞﾙ			
A=2　４０ｔ型　（１Ｓ１７．８） E=1　Ⅳ-7-⑨-11			B=1　θ＝９０°		

鹿　児　島　県　　2026.10.22　20.22.47

機械器具損料（横組工）　S3855

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

A1-P1間　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
緊張ジャッキ・ポンプ損料：４０ｔ型 シングルストランドシステム：1S１７．８	4.9	供用日			M9017
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=2　４０ｔ型　（１Ｓ１７．８） C=78　１径間当りの片締本数			B=1　径間数 D=1　Ⅳ-7-⑨-11		

機械器具損料（横組工）　S3855

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

P1-A2間　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
緊張ジャッキ・ポンプ損料：４０ｔ型 シングルストランドシステム：1S１７．８	4.7	供用日			M9017
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=2　４０ｔ型　（１Ｓ１７．８） C=74　１径間当りの片締本数			B=1　径間数 D=1　Ⅳ-7-⑨-11		

施 工 内 訳 表

足場工 A1-P1間　　S3853　　施工内訳0-0034号表

桁下足場（ポステン桁（1.1≦Ｈ＜1.5））　両側朝顔　橋面積３６２．６４５㎡　　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工費	1	式			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=2　桁下足場（ポステン桁（1.1≦Ｈ＜1.5）） C=35.38　橋長（m） G=4　足場設置月数（月） I=271　主要部材の月当り賃料（β）（円）			B=1　両側朝顔 D=10.25　橋梁幅員(地覆・壁高欄外縁間距離)：（m） H=220　主要部材の基本料（α）（円） J=1　Ⅳ-7-⑨-12		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

足場工 P1-A2間　　S3853

桁下足場（ポステン桁（1.1≦Ｈ＜1.5））　両側朝顔　橋面積３４２．０６３㎡　　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工費	1	式			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=2　桁下足場（ポステン桁（1.1≦Ｈ＜1.5）） C=33.372　橋長（m） G=4　足場設置月数（月） I=271　主要部材の月当り賃料（β）（円）			B=1　両側朝顔 D=10.25　橋梁幅員(地覆・壁高欄外縁間距離)：（m） H=220　主要部材の基本料（α）（円） J=1　Ⅳ-7-⑨-12		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

足場工（A1）　　S3853

橋台・橋脚回り足場ブラケット工　　足場総延長１０．５ｍ　　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工費	1	式			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　橋台・橋脚回り足場ブラケット工 G=2.5　足場設置月数（月） I=220　主要部材の月当り賃料（β）（円）			E=10.5　足場総延長（m） H=151　主要部材の基本料（α）（円） J=1　Ⅳ-7-⑨-12		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0037号表

足場工（P1）　　S3853

橋台・橋脚回り足場ブラケット工　　足場総延長２５．６ｍ　　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工費	1	式			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　橋台・橋脚回り足場ブラケット工 G=2.5　足場設置月数（月） I=220　主要部材の月当り賃料（β）（円）			E=25.6　足場総延長（m） H=151　主要部材の基本料（α）（円） J=1　Ⅳ-7-⑨-12		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

足場工 (A2)　　S3853

橋台・橋脚回り足場ブラケット工　　足場総延長１０．３ｍ　　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工費	1	式			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=5　橋台・橋脚回り足場ブラケット工 G=2.5　足場設置月数（月） I=220　主要部材の月当り賃料（β）（円）			E=10.3　足場総延長（m） H=151　主要部材の基本料（α）（円） J=1　Ⅳ-7-⑨-12		

足場工（地覆足場）　V3853

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場損料	1	月			F1202
橋りょう特殊工	0.158	人			R2200
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

ワイヤーブリッジ防護工　　S3573　　施工内訳0-0040号表

設置・撤去・賃料 橋面積７１０㎡　　供用月数Ｎ＝３．５箇月　　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ワイヤーブリッジ防護工費	1	箇所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			
A=1　設置・撤去・賃料 C=710　橋面積（㎡）			B=3.5　防護工供用月数 D=1　Ⅳ-7-③-29,40		

施 工 内 訳 表

鉄筋工　加工・組立（橋梁用床板）　S1460　施工内訳0-0041号表

Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
♪鉄筋加工 Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５	1	t			S1461　施工内訳0-0042号表
♪鉄筋組立（橋梁用床板） 鉄筋径：１３㎜	1	t			S1462　施工内訳0-0043号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=2　橋梁用床板 C=2　異形鉄筋　１３㎜ F=1　水替なし又は災害査定			B=2　ＳＤ３４５ D=2　５０ｔ未満 G=1　Ⅱ-4-④-1		

施 工 内 訳 表

♪鉄筋加工　　S1461　　施工内訳0-0042号表

Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５　　ｔ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.2	人			R2500 1
鉄筋工	2.3	人			R1000 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.04	日			T0405
異形鉄筋（ＳＤ３４５） Ｄ１３㎜	1.03	ｔ			T0673
諸雑費	12	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｔ			
A=2　ＳＤ３４５ C=2　５０ｔ未満			B=2　異形鉄筋　１３㎜ E=1　Ⅱ-4-④-3		

鹿　児　島　県　　2026.10.22　20.22.47

施 工 内 訳 表

♪鉄筋組立（橋梁用床板）　S1462　施工内訳0-0043号表

鉄筋径：１３㎜　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.4	人			R2500 1
鉄筋工	3.2	人			R1000 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.07	日			T0405
諸雑費	14	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=2　橋梁用床板 C=1　水替なし又は災害査定			B=1　１３㎜ D=1　Ⅱ-4-④-4		

施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物人力打設　SQ102　施工内訳0-0044号表

24-12-20(普通), 小型車割増無し　一般養生, 現場内小運搬無し　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
生コンクリート ２４－１２－２０（普通）	1.070	ｍ３			T0939 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設(-1≦H≦1) E=1 普通			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 Ⅱ-4-①-4		

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0045号表

鉄筋･無筋構造物　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0045号表

鉄筋･無筋構造物　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 一般型枠 C=1 Ⅱ-4-②-2			B=1 鉄筋･無筋構造物		

伸縮装置設置工（A1）　V0250

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0046号表

m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	6	人			R2400　1
特殊作業員	24	人			R0100　1
普通作業員	12	人			R0200　1
諸雑費	44	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

伸縮装置材料費（A1）　V0251

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮装置 A1材料費 ゴム系横型荷重支持 80mm用	9.3	m			F0620
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 120×100 A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部	9.2	m			F0640
敷ゴム板 補強材入り A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 650×3t	9.3	m			F0650
ジャバラ蓋 Mタイプ A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部	2	個			F0660
G17ボンド A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 ※P1・A2分含む	1	缶			F0670
ゴム管 25A×300 A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部	1	本			F0680
導水管 25A×5000 A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部	1	本			F0690
ﾆｯﾌﾟﾙ・ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 25A用	1	セット			F0700
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(100+200)×600×3t A1材料費 止水処理 地覆部 SUS304	1	セット			F0710
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(90+200)×400×3t A1材料費 止水処理 地覆部 SUS304	1	セット			F0720
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ A1材料費 止水処理 地覆部 M8	5	本			F0730
シール材 SC-SR2 A1材料費 止水処理 地覆部 4L缶	1	缶			F0740

伸縮装置材料費（A1）　V0251

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バリアレックスM A1材料費 止水処理 地覆部 No.12	1	m			F0750
ﾌﾟﾗｲﾏｰNo.3-R 300mL/缶 A1材料費 止水処理 地覆部 ※P1・A2分含む	1	缶			F0760
CF5044 0.33L/本 A1材料費 止水処理 地覆部	1	本			F0770
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

伸縮装置設置工（P1・A2）　V0260

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	8	人			R2400　1
特殊作業員	32	人			R0100　1
普通作業員	16	人			R0200　1
諸雑費	49	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

伸縮装置材料費（P1）　V0261

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮装置 P1・A2材料費 ゴム系横型荷重支持 200mm用	9.1	m			F0780
ゴム樋(補強材入り) P1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 450～550×3t	9.7	m			F0790
ジャバラ蓋 P1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 Lタイプ	2	個			F0800
ゴム管 25A×300 P1材料費 ２次止水処理 ジョイント部	2	本			F0810
導水管 25A×5000 P1材料費 ２次止水処理 ジョイント部	2	本			F0820
ﾆｯﾌﾟﾙ・ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ P1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 25A用	2	セット			F0830
シーリング材 CF5044 P1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 0.33L/本	2	本			F0840
CRスポンジ P1材料費	7.2	m			F0850
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(600+240)×400×3t P1材料費 止水処理 地覆部 SUS304	1	セット			F0860
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(400+90)×400×3t P1材料費 止水処理 地覆部 SUS304	1	セット			F0870
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(190+200+240)×400×3t P1材料費 止水処理 地覆部 SUS304	1	セット			F0880
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ P1材料費 止水処理 地覆部 M8	10	本			F0890

伸縮装置材料費（P1）　V0261

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
シール材 SC-SR2 P1材料費 止水処理 地覆部 4L缶	3	缶			F0900
バリアレックスM P1材料費 止水処理 地覆部 No.24	2.1	m			F0910
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

伸縮装置材料費（A2）　V0262

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0050号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮装置 P1・A2材料費 ゴム系横型荷重支持 200mm用	9.3	m			F0780
ゴム樋(補強材入り) A2材料費 ２次止水処理 ジョイント部 450×3t	9.7	m			F0920
ジャバラ蓋 A2材料費 ２次止水処理 ジョイント部 Lタイプ	2	個			F0940
ゴム管 25A×300 A2材料費 ２次止水処理 ジョイント部	1	本			F0950
導水管 25A×5000 A2材料費 ２次止水処理 ジョイント部	1	本			F0960
ﾆｯﾌﾟﾙ・ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ A2材料費 ２次止水処理 ジョイント部 25A用	1	セット			F0970
シーリング材 CF5044 A2材料費 ２次止水処理 ジョイント部 0.33L/本	2	本			F0980
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(100+300)×600×3t A2材料費 止水処理 地覆部 SUS304	1	セット			F0990
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(90+300)×400×3t A2材料費 止水処理 地覆部 SUS304	1	セット			F1000
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ A2材料費 止水処理 地覆部 M8	5	本			F1010
シール材 SC-SR2 A2材料費 止水処理 地覆部 4L缶	1	缶			F1020
バリアレックスM A2材料費 止水処理 地覆部 No.24	1	m			F1030

伸縮装置材料費（A2）　V0262

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0050号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
シール材 SC-SR2 A2材料費 止水処理 縦目地部 4L缶	1	缶			F1040
ウレタンフォーム A2材料費 止水処理 縦目地部 50×50	1.7	m			F1050
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

地覆部・縦目地止水処理材設置工　V0220

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0051号表

ヶ所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	1	人			R2400　1
特殊作業員	2	人			R0100　1
諸雑費	15	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	4	ヶ所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ヶ所			

カバープレート設置工　　V0230

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

ヶ所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	1	人			R2400　1
特殊作業員	2	人			R0100　1
諸雑費	15	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	ヶ所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ヶ所			

導水管設置工　　V0240

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0053号表

ヶ所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	1	人			R2400　1
特殊作業員	2	人			R0100　1
諸雑費	25	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	ヶ所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

排水桝　　SQ175　　施工内訳0-0054号表

排水桝B 20kg/個未満　　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.220	人			R0200 1
土木一般世話役	0.090	人			R2500 1
排水桝	1.000	個			1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	箇所			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	箇所			
A=2　排水桝B 20kg/個未満 C=1　Ⅳ-2-⑤-2			B=　排水桝	単価［円／個］	

施 工 内 訳 表

角型排水管設置工　　V0150　　施工内訳0-0055号表

取付金具設置含む　　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.4	人			R2500
特殊作業員	1.1	人			R0100
普通作業員	0.7	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

コンクリートアンカーボルト設置　　SQ205

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0056号表

足場無し　　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型,作業床高さ10～12m	0.016	日			T0392 1
特殊作業員	0.014	人			R0100 1
運転手（特殊）	0.013	人			R1400 1
土木一般世話役	0.008	人			R2500 1
普通作業員	0.008	人			R0200 1
軽油	0.299	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	本			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	本			
A=1　無し C=1　Ⅳ-7-⑯-1			B=　アンカーボルト　単価[円／本]		

鹿　児　島　県

2026.10.22　20.22.47

角型排水管材料費　　V0151

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
角型排水管 L-1 SUS304 t=2.0mm □190×55×1760	1	個			F0210
角型排水管 L-2 SUS304 t=2.0mm □190×55×2510	1	個			F0220
角型排水管 L-3 SUS304 t=2.0mm □190×55×2570	1	個			F0230
角型排水管 L-4 SUS304 t=2.0mm □190×55×1660	1	個			F0240
角型排水管 L-5 SUS304 t=2.0mm □190×55×1710	1	個			F0250
角型排水管 L-6 SUS304 t=2.0mm □190×55×1710	1	個			F0260
角型排水管 L-7 SUS304 t=2.0mm □190×55×1630	1	個			F0270
角型排水管 R-1 SUS304 t=2.0mm □190×55×1790	1	個			F0280
角型排水管 R-2 SUS304 t=2.0mm □190×55×2240	1	個			F0290
角型排水管 R-3 SUS304 t=2.0mm □190×55×2140	1	個			F0300
角型排水管 R-4 SUS304 t=2.0mm □190×55×1980	1	個			F0310
角型排水管 R-5 SUS304 t=2.0mm □190×55×1880	1	個			F0320

角型排水管材料費　　V0151

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
角型排水管 R-6 SUS304 t=2.0mm □190×55×1890	1	個			F0330
角型排水管 R-7 SUS304 t=2.0mm □190×55×1850	1	個			F0340
取付金具 R-1 W=2.91kg/個	1	個			F0350
取付金具 R-2 W=2.71kg/個	1	個			F0360
取付金具 R-3 W=2.48kg/個	1	個			F0370
取付金具 R-4,5,6,7 W=0.82kg/個	4	個			F0380
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0058号表

地覆工　　S3705

24-12-20(普通)　　A1～P1間　　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-20(普通)，小型車割増無し 打設量 10～100m3/日，一般養生	19.00	m3			SQ102 施工内訳0-0059号表
一般型枠 鉄筋･無筋構造物	110.00	㎡			SQZ104 施工内訳0-0045号表
鉄筋工　加工・組立（一般構造物） Ｄ１３mm，ＳＤ３４５	1.17	t			S1460 施工内訳0-0060号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=1　地覆工 C=2　設計日打設量　10m3/日以上100m3/日未満 E=1　圧送管追加距離なし			B=19　ｺﾝｸﾘｰﾄ 数量（m3／式） D=1　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 F=5　24-12-20(普通)		
G=110　型枠数量（㎡／式） I=1.17　異形鉄筋　Ｄ１３mm（ｔ／式） K=2　ＳＤ３４５			H=0　異形鉄筋　Ｄ１０mm（ｔ／式） J=0　異形鉄筋　Ｄ１６～２５mm（ｔ／式） O=2　５０ｔ未満		
Q=1　通常			S=1　複合単価		

施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　SQ102　施工内訳0-0059号表

24-12-20(普通), 小型車割増無し　打設量 10～100m3/日, 一般養生　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ車 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
運転手（特殊）	0.017	人			R1400 1
生コンクリート ２４－１２－２０（普通）	1.071	ｍ３			T0939 1
軽油	1.548	L			T0002 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=1 普通			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			I=1 圧送管追加距離 無し M=1 Ⅱ-4-①-4		

施 工 内 訳 表

鉄筋工　加工・組立（一般構造物）　S1460　施工内訳0-0060号表

Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
♪鉄筋加工 Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５	1	t			S1461　施工内訳0-0042号表
♪鉄筋組立（一般構造物） 鉄筋径：１０～１３㎜	1	t			S1462　施工内訳0-0061号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=1　一般構造物 C=2　異形鉄筋　１３㎜ F=1　水替なし又は災害査定			B=2　ＳＤ３４５ D=2　５０ｔ未満 G=1　Ⅱ-4-④-1		

施 工 内 訳 表

♪鉄筋組立（一般構造物）　S1462　施工内訳0-0061号表

鉄筋径：１０～１３㎜　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.5	人			R2500　1
鉄筋工	3.5	人			R1000　1
普通作業員	0.3	人			R0200　1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	0.11	日			T0405
諸雑費	8	%			#01
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	t			
A=1　一般構造物 C=1　水替なし又は災害査定			B=2　１０～１３㎜ D=1　Ⅱ-4-④-4		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0062号表

目地板　　SQ092

30m2未満　　瀝青質　t=10mm　　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 歴青質（エラスタイト等）１０㎜	1.220	㎡			T0041 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	㎡			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	㎡			
A=1　30m2未満 D=1　Ⅱ-2-⑱-2			B=2　瀝青質	t=10mm	

シール材　　SQZ489

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0063号表

シール材（材料費）含まず　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊					

シール材　　SQZ489

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0063号表

シール材（材料費）含まず　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1　　Ⅱ-2-⑱-4					

施 工 内 訳 表

Ｖカット目地工　V0020　施工内訳0-0064号表

注入目地材・シール材 t=20mm　A1～P1間　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
型わく工	0.54	人			R3300　1
普通作業員	1.34	人			R0200　1
注入目地材 シール材	5.04	L			F0090　1
諸雑費	5	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

地覆工　　S3705　　施工内訳0-0065号表

24-12-20(普通)　　P1～A2間　　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-20(普通)，小型車割増無し 打設量 10～100m3/日，一般養生	16.00	m3			SQ102 施工内訳0-0059号表
一般型枠 鉄筋･無筋構造物	100.00	㎡			SQZ104 施工内訳0-0045号表
鉄筋工　加工・組立（一般構造物） Ｄ１３mm，ＳＤ３４５	1.07	t			S1460 施工内訳0-0060号表
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			
A=1　地覆工 C=2　設計日打設量　10m3/日以上100m3/日未満 E=1　圧送管追加距離なし			B=16　ｺﾝｸﾘｰﾄ 数量（m3／式） D=1　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 F=5　24-12-20(普通)		
G=100　型枠数量（㎡／式） I=1.07　異形鉄筋　Ｄ１３mm（ｔ／式） K=2　ＳＤ３４５			H=0　異形鉄筋　Ｄ１０mm（ｔ／式） J=0　異形鉄筋　Ｄ１６～２５mm（ｔ／式） O=2　５０ｔ未満		
Q=1　通常			S=1　複合単価		

施 工 内 訳 表

橋名板等取付　　SQ176　　施工内訳0-0066号表

200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)　　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.150	人			R0200 1
橋名板 200×300×13（ブロンズ）	1.000	枚			T0062 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	枚			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	枚			
A=3　200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)			C=1　Ⅳ-2-⑤-3		

落橋防止装置取付工（ケーブルによる連結）　V0040

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0067号表

組　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	1	人			R2400　1
橋りょう特殊工	7	人			R2200　1
普通作業員	2	人			R0200　1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊	1	日			T0405
諸雑費	24	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2.7	組			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	組			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0068号表

アンカーボルト型枠部設置工　　V0050
上部工ブラケット用アンカーボルトD51　　木製型枠 8孔×4基

箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.1	人			R2400 1
特殊作業員	0.1	人			R0100 1
普通作業員	0.2	人			R0200 1
諸雑費	6	%			#01
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	5	箇所			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	箇所			

無収縮モルタル工　　V0060

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0069号表

練り混ぜ及び打設作業 型枠費含む　　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	6	人			R0200 1
諸雑費	38	%			#01
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	ｍ３			

芯出し調整工（コンクリート面用）　V0070

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0070号表

ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
橋りょう世話役	1	人			R2400　1
橋りょう特殊工	2	人			R2200　1
普通作業員	2	人			R0200　1
諸雑費	2	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ２			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ） SQ361　　施工内訳0-0071号表

ｱﾝｶｰ材径 43mmを超え54mm以下　　削孔深 1000mmを超え1300mm以下　　孔　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.250	人			R2500 1
特殊作業員	0.250	人			R0100 1
ダイヤモンドビット（ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用） 外径６４．７mm	0.225	個			T0120 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	孔			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	孔			
A=5 ｱﾝｶｰ材径 43mmを超え54mm以下 D=1 全ての費用			B=3 削孔深 1000mmを超え1300mm以下 E=1 Ⅳ-3-⑫-3		

鹿 児 島 県　　2026.10.22　20.22.47

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0072号表

アンカー　　SQZ364

適用ｱﾝｶｰ材径40㎜を超え55㎜以下　　削孔方向：横方向　　1　本　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0072号表

アンカー　　SQZ364

適用ｱﾝｶｰ材径40㎜を超え55㎜以下　　削孔方向：横方向　　1　本　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=3 40㎜を超え55㎜以下 C=1 Ⅳ-3-⑫-7			B=1 横方向		

注入材（材料費）　V0090

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0073号表

Ａ１　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
注入材 エポキシ樹脂系 アンカー工 落橋防止装置工 参考比重1.35	1.984	kg			F0580
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	本			

チッピング工（ブラケット設置部）　V0110

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0074号表

ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			R2500　1
特殊作業員	2	人			R0100　1
普通作業員	1.5	人			R0200　1
諸雑費	11	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	7	ｍ２			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

不陸修正工　　V0120　　施工内訳0-0075号表

エポキシ樹脂パテ ブラケット背面部　　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう特殊工	0.4	人			R2200 1
普通作業員	0.4	人			R0200 1
２液性エポキシ樹脂パテ JASS-18 M-202(2) グレー	16.79	kg			F0590
諸雑費	3	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	ｍ２			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｍ２			

注入材（材料費）　V0100

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0076号表

Ａ２　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
注入材 エポキシ樹脂系 アンカー工 落橋防止装置工 参考比重1.35	2.167	kg			F0580
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	本			

排水管設置工（VP40）　V0030

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0077号表

m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.3	人			R2500
特殊作業員	0.9	人			R0100
普通作業員	0.6	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m			

排水管材料費（VP40）　V0031

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0078号表

式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水パイプ HP-1-1 VP40 曲管 L=2.460m	1	本			F0390
排水パイプ HP-1-2 VP40 曲管 L=2.440m	1	本			F0400
排水パイプ HP-2 VP40 曲管 L=2.280m	2	本			F0410
排水パイプ HP-3 VP40 曲管 L=2.080m	2	本			F0420
排水パイプ HP-4 VP40 曲管 L=2.190m	2	本			F0430
排水パイプ HP-5 VP40 直管 L=1.480m	18	本			F0440
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	式			

親柱工　　S3725

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0079号表

基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 24-12-20(普通)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	2.00	m3			SQ102 施工内訳0-0080号表
一般型枠 小型構造物	20.00	㎡			SQZ104 施工内訳0-0081号表
鉄筋工　加工・組立（一般構造物） Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５	0.20	t			S1460 施工内訳0-0060号表
橋名板等取付 200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)	10	枚			SQ176 施工内訳0-0066号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	基			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	基			
A=1　水平打設距離２ｍ以下 C=0.2　ｺﾝｸﾘｰﾄ 数量（m3／基） E=0.02　異形鉄筋　Ｄ１３㎜（ｔ／基）			B=5　24-12-20(普通) D=2　型枠数量（㎡／基） F=0　異形鉄筋　Ｄ１６～２５㎜（ｔ／基）		
G=2　ＳＤ３４５ L=3　２００×３００×１３（ブロンズ） O=1　通常			I=2　５０ｔ未満 N=2　現場内小運搬なし Q=1　複合単価，Ⅳ-2-⑤-3		

施 工 内 訳 表

小型構造物人力打設　　SQ102　　施工内訳0-0080号表

24-12-20(普通), 小型車割増無し　　一般養生, 現場内小運搬無し　　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.322	人			R0200 1
土木一般世話役	0.109	人			R2500 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
生コンクリート ２４－１２－２０（普通）	1.060	ｍ３			T0939 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設(-1≦H≦1) E=1 普通			B=4 水平打設距離2m以下 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 Ⅱ-4-①-4		

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0081号表

小型構造物　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0081号表

小型構造物　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊					
A=1 一般型枠 C=1 Ⅱ-4-②-2			B=2 小型構造物		

親柱工　　S3725

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0082号表

基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 24-12-20(普通)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	1.00	m3			SQ102 施工内訳0-0080号表
一般型枠 小型構造物	10.00	㎡			SQZ104 施工内訳0-0081号表
鉄筋工　加工・組立（一般構造物） Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５	0.20	t			S1460 施工内訳0-0060号表
橋名板等取付 200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)	10	枚			SQ176 施工内訳0-0066号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	基			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	基			
A=1　水平打設距離２ｍ以下			B=5　24-12-20(普通)		
C=0.1　ｺﾝｸﾘｰﾄ 数量（m3／基）			D=1　型枠数量（㎡／基）		
E=0.02　異形鉄筋　Ｄ１３㎜（ｔ／基）			F=0　異形鉄筋　Ｄ１６～２５㎜（ｔ／基）		
G=2　ＳＤ３４５			I=2　５０ｔ未満		
L=3　２００×３００×１３（ブロンズ）			N=2　現場内小運搬なし		
O=1　通常			Q=1　複合単価，Ⅳ-2-⑤-3		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0083号表

無筋・鉄筋構造物人力打設　　SQ102

24-12-20(高炉), 小型車割増無し　　一般養生, 現場内小運搬無し　　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
生コンクリート ２４－１２－２０（普通）	1.070	ｍ３			T0939 1
高炉Ｂセメント補正	1.070	ｍ３			T0900 1
＊＊　代表機労材規格　＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 Ⅱ-4-①-4		

鉄筋探査工（報告書作成費用含む）　V0080

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0084号表

ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A）	0.5	人			RA625　1
技師（B）	1	人			RA630　1
技師（C）	1	人			RA635　1
諸雑費	5	%			#01
＊＊＊　合　計　＊＊＊	4.2	ｍ２			
＊＊＊　単位当り計　＊＊＊	1	ｍ２			

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊＊本工事費＊＊					
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部	レベル１	式			
PC橋工	レベル２	式			
橋梁付属物工	レベル２	式			
橋梁下部	レベル１	式			
橋台工	レベル２	式			
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊現場管理費計＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費					
契約保証費					
＊＊一般管理費等計＊＊					

本　工　事　費　内　訳　表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊＊工事価格＊＊					
消費税相当額					
＊＊請負工事費＊＊					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	外桁(ｾｸﾞﾒﾝﾄﾊﾞｲﾌﾟﾚ桁) 主桁(A1-P1径間)・5分割 L=35.380m,t=63.32t	本	9,660,000					
F0002	中桁(ｾｸﾞﾒﾝﾄﾊﾞｲﾌﾟﾚ桁) 主桁(A1-P1径間)・5分割 L=35.380m,t=62.75t	本	9,340,000					
F0003	外桁(ｾｸﾞﾒﾝﾄﾊﾞｲﾌﾟﾚ桁) 主桁(P1-A2径間)・5分割 L=33.372m,t=60.25t	本	8,960,000					
F0004	中桁(ｾｸﾞﾒﾝﾄﾊﾞｲﾌﾟﾚ桁) 主桁(P1-A2径間)・5分割 L=33.372m,t=59.70t	本	8,750,000					
F0010	PC鋼より線 2200kN型 12S12.7B SWPR7B 12.7mm	kg	543					
F1200	圧縮鋼棒用ジャッキ・ポンプ損料 φ32用	組	6,450					
F1201	圧縮鋼棒用ジャッキ・ポンプ損料 φ26用	組	6,230					
F1202	足場損料	月	550					
F0020	ゴム支承（Ａ１固定用） CRB-z φ240×52	基	1,360,000					
F0030	ゴム支承（Ｐ１可動用） CRB-z φ240×52	基	1,400,000					
F0040	ゴム支承（Ｐ１固定用） CRB-z φ240×52	基	1,370,000					
F0050	ゴム支承（Ａ２可動用） CRB-z φ240×52	基	1,320,000					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F1190	H形鋼賃料 H-300 90日以内	ｔ・日	90					
F1191	H形鋼 H-300 １現場当たり　修理費及び損耗費	ｔ	8,650					
F1192	スティフナージャッキ(賃料) 30SJ	個・日	19					
F1193	スティフナージャッキ(基本料) 30SJ	個	400					
F1194	架設桁設備損料 支間35.0以下 １組桁	供用日	69,700					
F1195	桁吊装置設備損料 桁質量80t １組桁	供用日	90,800					
F1197	引出し設備損料 桁質量80t １組桁	供用日	25,500					
F1199	軌道設備損料 37kg/m級 100m当たり	供用日	2,950					
F0070	ねじ切り加工費 D13	本	550					
F0090	注入目地材 シール材	L	6,000					
F0100	注入目地材 バックアップ材	L	450					
F0200	排水桝 目皿含む SUS304 W=11.1kg/個	個	137,000					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0210	角型排水管 L-1 SUS304 t=2.0mm □190×55×1760	個	130,000					
F0220	角型排水管 L-2 SUS304 t=2.0mm □190×55×2510	個	178,000					
F0230	角型排水管 L-3 SUS304 t=2.0mm □190×55×2570	個	182,000					
F0240	角型排水管 L-4 SUS304 t=2.0mm □190×55×1660	個	124,000					
F0250	角型排水管 L-5 SUS304 t=2.0mm □190×55×1710	個	127,000					
F0260	角型排水管 L-6 SUS304 t=2.0mm □190×55×1710	個	127,000					
F0270	角型排水管 L-7 SUS304 t=2.0mm □190×55×1630	個	122,000					
F0280	角型排水管 R-1 SUS304 t=2.0mm □190×55×1790	個	132,000					
F0290	角型排水管 R-2 SUS304 t=2.0mm □190×55×2240	個	161,000					
F0300	角型排水管 R-3 SUS304 t=2.0mm □190×55×2140	個	154,000					
F0310	角型排水管 R-4 SUS304 t=2.0mm □190×55×1980	個	144,000					
F0320	角型排水管 R-5 SUS304 t=2.0mm □190×55×1880	個	138,000					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0330	角型排水管 R-6 SUS304 t=2.0mm □190×55×1890	個	138,000					
F0340	角型排水管 R-7 SUS304 t=2.0mm □190×55×1850	個	136,000					
F0350	取付金具 R-1 W=2.91kg/個	個	16,200					
F0360	取付金具 R-2 W=2.71kg/個	個	15,200					
F0370	取付金具 R-3 W=2.48kg/個	個	14,000					
F0380	取付金具 R-4,5,6,7 W=0.82kg/個	個	6,320					
F0390	排水パイプ HP-1-1 VP40 曲管 L=2.460m	本	29,400					
F0400	排水パイプ HP-1-2 VP40 曲管 L=2.440m	本	29,400					
F0410	排水パイプ HP-2 VP40 曲管 L=2.280m	本	29,400					
F0420	排水パイプ HP-3 VP40 曲管 L=2.080m	本	29,400					
F0430	排水パイプ HP-4 VP40 曲管 L=2.190m	本	29,400					
F0440	排水パイプ HP-5 VP40 直管 L=1.480m	本	4,000					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0460	落橋防止装置 A1橋台 F220TDU L=3.041m	組	2,040,000					
F0470	落橋防止装置 P1橋脚 F190TDU L=2.638m	組	1,580,000					
F0480	落橋防止装置 P1橋脚 F190TDU L=3.149m	組	1,580,000					
F0490	落橋防止装置 A2橋台 F190TDU L=2.824m	組	1,580,000					
F0500	落橋防止装置 上部工ブラケット A1橋台 アンカーボルト含む	組	840,330					
F0510	落橋防止装置 下部工ブラケット A1橋台 アンカーボルト含む	組	487,980					
F0520	落橋防止装置 上部工ブラケット 起点側 P1橋脚 アンカーボルト含む	組	812,560					
F0530	落橋防止装置 下部工ブラケット 起点側 P1橋脚 アンカーボルト含まず	組	330,400					
F0540	落橋防止装置 上部工ブラケット 終点側 P1橋脚 アンカーボルト含む	組	839,700					
F0550	落橋防止装置 下部工ブラケット 終点側 P1橋脚 アンカーボルト含まず	組	330,400					
F0560	落橋防止装置 上部工ブラケット A2橋台 アンカーボルト含む	組	839,700					
F0570	落橋防止装置 下部工ブラケット A2橋台 アンカーボルト含む	組	399,400					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　　価 (0. 4. 8)	単　　価 (1. 5. 9)	単　　価 (2. 6)	単　　価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0580	注入材 エポキシ樹脂系 アンカー工 落橋防止装置工 参考比重1.35	kg	2,420					
F0590	２液性エポキシ樹脂パテ JASS-18 M-202(2) グレー	kg	1,120					
F0620	伸縮装置 A1材料費 ゴム系横型荷重支持 80mm用	m	190,000					
F0640	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 120×100 A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部	m	2,400					
F0650	敷ゴム板 補強材入り A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 650×3t	m	21,400					
F0660	ジャバラ蓋 Mタイプ A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部	個	14,000					
F0670	G17ボンド A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 ※P1・A2分含む	缶	9,600					
F0680	ゴム管 25A×300 A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部	本	1,500					
F0690	導水管 25A×5000 A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部	本	17,500					
F0700	ﾆｯﾌﾟﾙ・ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ A1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 25A用	セット	4,200					
F0710	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(100+200)×600×3t A1材料費 止水処理 地覆部 SUS304	セット	62,300					
F0720	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(90+200)×400×3t A1材料費 止水処理 地覆部 SUS304	セット	75,800					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0730	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ A1材料費 止水処理 地覆部 M8	本	500					
F0740	シール材 SC-SR2 A1材料費 止水処理 地覆部 4L缶	缶	24,800					
F0750	バリアレックスM A1材料費 止水処理 地覆部 No.12	m	43,200					
F0760	ﾌﾟﾗｲﾏｰNo.3-R 300mL/缶 A1材料費 止水処理 地覆部 ※P1・A2分含む	缶	5,500					
F0770	CF5044 0.33L/本 A1材料費 止水処理 地覆部	本	2,970					
F0780	伸縮装置 P1・A2材料費 ゴム系横型荷重支持 200mm用	m	387,000					
F0790	ゴム樋(補強材入り) P1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 450～550×3t	m	18,100					
F0800	ジャバラ蓋 P1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 Lタイプ	個	22,000					
F0810	ゴム管 25A×300 P1材料費 ２次止水処理 ジョイント部	本	1,500					
F0820	導水管 25A×5000 P1材料費 ２次止水処理 ジョイント部	本	17,500					
F0830	ﾆｯﾌﾟﾙ・ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ P1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 25A用	セット	4,200					
F0840	シーリング材 CF5044 P1材料費 ２次止水処理 ジョイント部 0.33L/本	本	2,970					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0850	CRスポンジ P1材料費	m	7,700					
F0860	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(600+240)×400×3t P1材料費 止水処理 地覆部 SUS304	セット	65,900					
F0870	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(400+90)×400×3t P1材料費 止水処理 地覆部 SUS304	セット	96,000					
F0880	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(190+200+240)×400×3t P1材料費 止水処理 地覆部 SUS304	セット	77,100					
F0890	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ P1材料費 止水処理 地覆部 M8	本	500					
F0900	シール材 SC-SR2 P1材料費 止水処理 地覆部 4L缶	缶	24,800					
F0910	バリアレックスM P1材料費 止水処理 地覆部 No.24	m	77,900					
F0920	ゴム樋(補強材入り) A2材料費 ２次止水処理 ジョイント部 450×3t	m	14,800					
F0940	ジャバラ蓋 A2材料費 ２次止水処理 ジョイント部 Lタイプ	個	22,000					
F0950	ゴム管 25A×300 A2材料費 ２次止水処理 ジョイント部	本	1,500					
F0960	導水管 25A×5000 A2材料費 ２次止水処理 ジョイント部	本	17,500					
F0970	ﾆｯﾌﾟﾙ・ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ A2材料費 ２次止水処理 ジョイント部 25A用	セット	4,200					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　価 (0. 4. 8)	単　価 (1. 5. 9)	単　価 (2. 6)	単　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0980	シーリング材 CF5044 A2材料費 ２次止水処理 ジョイント部 0.33L/本	本	2,970					
F0990	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(100+300)×600×3t A2材料費 止水処理 地覆部 SUS304	セット	77,100					
F1000	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(90+300)×400×3t A2材料費 止水処理 地覆部 SUS304	セット	57,300					
F1010	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ A2材料費 止水処理 地覆部 M8	本	500					
F1020	シール材 SC-SR2 A2材料費 止水処理 地覆部 4L缶	缶	24,800					
F1030	バリアレックスＭ A2材料費 止水処理 地覆部 No.24	m	77,900					
F1040	シール材 SC-SR2 A2材料費 止水処理 縦目地部 4L缶	缶	24,800					
F1050	ウレタンフォーム A2材料費 止水処理 縦目地部 50×50	m	2,000					
F1100	合板足場板基本料 0.24m×4.0m	枚	141					
F1110	足場パイプ基本料 φ48.6×1.0m	本	10					
F1120	足場チェーン基本料 φ6×4.0m	本	69					
F1130	合板足場板賃料 0.24m×4.0m １ヶ月あたり	枚	211					

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　　価 (0. 4. 8)	単　　価 (1. 5. 9)	単　　価 (2. 6)	単　　価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F1140	足場パイプ賃料 φ48.6×1.0m １ヶ月あたり	本	9					
F1150	足場チェーン賃料 φ6×4.0m １ヶ月あたり	本	51					